

Risico's uit Risan	Kanscategorie Risan	Kosten volledig risico	Risico Waardering	Kans	Restrisico (kans	Effect als het zich voordoet (al	Conclusie risico (kans x effect)
Scope wijziging tijdens uitvoering	mogelijk	€ 45.000,00	5 - Zeer groot (50-99%)	30%	€ 13.500,00	2 - belangrijk	10
Vertraging in de uitvoering	mogelijk	€ 20.000,00	4 - Groot (25-50%)	30%	€ 6.000,00	3 - ernstig risico	12
Niet gesprongen explosieven	onwaarschijnlijk	€ 5.000,00	1 - Zeer klein (1-5%)	5%	€ 250,00	5 - zeer ernstig risico	5
Leveringsproblemen materiaal	onwaarschijnlijk	€ 15.000,00	2 - Klein (5-10%)	5%	€ 750,00	2 - belangrijk	8
Ondergrond blijkt niet zoals onderzocht	mogelijk	€ 15.000,00	4 - Groot (25-50%)	30%	€ 4.500,00	3 - ernstig risico	12
Vetraging besluitvorming	onwaarschijnlijk	€ 15.000,00	2 - Klein (5-10%)	5%	€ 750,00	3 - ernstig risico	12
Niet de juiste vergunningen	onwaarschijnlijk	€ 5.000,00	2 - Klein (5-10%)	5%	€ 250,00	2 - belangrijk	10
Inmenging derden tijdens de uitvoering	waarschijnlijk	€ 15.000,00	5 - Zeer groot (50-99%)	75%	€ 11.250,00	2 - belangrijk	10
Fasering blijkt lastig voor stakeholders	waarschijnlijk	€ 20.000,00	4 - Groot (25-50%)	30%	€ 6.000,00	2 - belangrijk	4
Meer complexe omleidingsroutes nodig	mogelijk	€ 35.000,00	5 - Zeer groot (50-99%)	75%	€ 26.250,00	3 - ernstig risico	12
Onwerkbare dagen	mogelijk	€ 20.000,00	1 - Zeer klein (1-5%)	5%	€ 1.000,00	2 - belangrijk	10
Project start niet voor 1 november - geen subsidie	mogelijk	€ 20.000,00	4 - Groot (25-50%)	30%	€ 6.000,00	2 - belangrijk	10
Onvoorziene kabels en leidingen	mogelijk	€ 20.000,00	1 - Zeer klein (1-5%)	5%	€ 1.000,00	2 - belangrijk	10
					€ 77.500,00		